

Año

Todas

Mes

Todas

OBRA

Selección múlt...

\$2.207.845.285

Suma de NETO


6.220.379

Suma de USS

NC por Sucursal

NRO. OBRA	Suma de NETO
PUE-079	\$178.957.693
ROB-603	\$118.514.536
PUE-148	\$117.116.016
ROB-548	\$116.136.047
ROB-604	\$105.670.153
MOL-813	\$87.942.342
ATA-460	\$71.594.557
TINGLADO GRUPO NORTE	\$68.952.692
ATA-362	\$62.016.214
TINGLADO TRENEL	\$56.912.351
ATA-344	\$54.868.234
SAN-628	\$54.301.912
CAN-082	\$54.165.662
TRE-1551	\$52.708.894
MOL-820	\$48.246.573

Suma de NETO por NRO. OBRA



OBRA



Todas




### Evolutivo por Mes 2021



### Evolutivo por Mes 2022



### Evolutivo por Mes 2023



Año

Todas

Mes

Todas

OBRA

PUE-079

\$178.957.693

Suma de NETO

397.567

Suma de USS

Compras por Proveedor

PROVEEDOR	Suma de NETO
ARMINDO CONTRATISTA	\$27.386.500
GRUPO NORTE	\$26.947.604
TRENEL	\$15.985.000
DECOMARMOL PISOS	\$11.530.590
ABELSON	\$7.125.120
VIAL JAIME	\$6.964.920
ELEVE	\$6.960.000
CORRALON EL HARAS	\$6.389.097
SANITARIOS DEL ESTE	\$5.616.716
TAFFEL	\$4.985.750
DIEGO HERRERO	\$4.825.000
PISOS ALEMANES	\$3.717.000
NUEVA CASA	\$3.375.556
ROBERTO AIRES	\$2.898.384
CEMAYCO	\$2.609.647

Compras por Rubro

RUBRO	Suma de NETO
ABERTURAS	\$28.738.571
ALBAÑILERIA	\$27.498.500
PISOS	\$24.778.946
MATERIALES GRUESOS	\$21.104.113
CARPINTERIA	\$18.221.009
HERRERIA	\$14.813.512
HORMIGON	\$6.964.920

Compras por Rubro

SUB-RUBRO	Suma de NETO
MATERIALES	\$135.160.564
MANO DE OBRA	\$37.134.500
BARANDAS-OBRA	\$1.800.000
SERVICIOS-OBRA	\$979.944
ALAMBRADO-OBRA	\$800.000

Fecha\_pago\_Mes

Mes

Todas

Suma de NETO por RUBRO

ABERTURAS

ALBAÑILERIA

PISOS

MATERIAL...

CARPINTE...

H...

PI...

G...

HERRERIA

SANITA...

YESERIA

ELECTR...

Año

2023

Fecha\_pago\_Mes

Mes

11

Suma de NETO por RUBRO

RUBRO

GASTOS ADMINISTRATIVOS-SKY

MARMOLERIA

ALBAÑILERIA

HERRERIA

GASTOS GENERALES DE OBRA

ABERTURAS

SANITARIOS

CARPINTERIA

\$0

\$5.000.000

\$10.000.000

\$15.000.000

\$20.000.000

\$16.708.770

\$13.432.700

\$12.894.798

\$10.771.940

\$7.219.200

\$6.550.821

\$5.576.450

Suma de NETO

RUBRO	ALAN	AMA-055	AMA-267	AMA-274	ATA-344	ATA-362	AZU-4064	CAN-062	CAN-082	CAN-263	CAN-283	CAR-1055	CAR-1066	CAR-130	ELE-203
ABERTURAS															\$1.296.
ALBAÑILERIA							\$550.000	\$900.000		\$560.000	\$520.000	\$2.860.000	\$350.000	\$550.000	\$270.
CARPINTERIA													\$759.940	\$759.940	
CLIMATIZACION															
ELECTRICIDAD					\$35.573										\$291.
GASTOS ADMINISTRATIVOS-SKY															
GASTOS GENERALES DE OBRA		\$131.090	\$403.090	\$403.090			\$30.000	\$80.000	\$15.000	\$316.022	\$0	\$162.500	\$9.400	\$122.006	
HERRERIA							\$167.538								
INVERSIONES-SKY													\$95.000		
MARMOLERIA															
MATERIALES GRUESOS										\$366.790					
MOVIMIENTOS DE SUELO															
PILETA															
PINTURA	\$74.000														\$229.
PISOS															\$139.
PLOMERIA							\$50.000	\$100.000			\$200.000			\$150.000	
SANITARIOS						\$42.019	\$251.198	\$1.170.068			\$119.215			\$468.759	
YESERIA															
ZINGUERIA															
Total	\$74.000	\$131.090	\$403.090	\$403.090	\$35.573	\$42.019	\$1.048.736	\$2.250.068	\$15.000	\$1.242.812	\$839.215	\$3.022.500	\$1.214.340	\$2.050.705	\$2.227.

RESPONSABLE

Todas


-1925

Suma de PENDIENTE

CONTROL DE PEDIDOS PENDIENTES

OBRA	BARRIO/AREA	PENDIENTE
PUE-306	RIBERAS	-750
AZU-4064	PILAR	-3
CAN-263	NORTE	-13
CAN-283	NORTE	-17
ROB-604	LOS ROBLES	-226
CAN-062	ISLAS	-4
TINGLADO TRENEL	ESCOBAR	-30
Total	AREA 12	-1925

PENDIENTE POR OBRA por OBRA



MATERIALES	CANTIDAD PENDIENTE	FECHA PEDIDO
HIERROS 8 MM	-375	jueves, 12 de enero de 2023
HIERROS 12 MM	-300	jueves, 12 de enero de 2023
HIERROS 10 MM	-200	miércoles, 15 de febrero de 2023
LADRILLO COMÚN	-200	jueves, 05 de enero de 2023
HIERROS 6 MM	-185	martes, 24 de enero de 2023
ALAMBRE DE ATAR X KILO	-110	lunes, 23 de enero de 2023
CLAVOS 2 1/2 X KILO	-100	lunes, 23 de enero de 2023
CLAVOS 2 X KILO	-100	martes, 24 de enero de 2023
ALAMBRE DULCE DEL 4,2 X KL	-90	martes, 21 de marzo de 2023
BOLSON DE ARENA	-70	lunes, 02 de enero de 2023
HIERROS 16 MM	-70	miércoles, 01 de marzo de 2023
BOLSON DE PIEDRA	-44	lunes, 02 de enero de 2023
MALLA 6MM 15X15 ( 2 X 5 )	-40	lunes, 02 de enero de 2023
BOLSAS DE CEMENTO	-20	lunes, 06 de febrero de 2023
PALLET 18 PORTANTE	-10	lunes, 16 de enero de 2023
PALLET DE CEMENTO	-6	miércoles, 04 de enero de 2023
CERESITA POR 200 LT	-2	jueves, 05 de enero de 2023
PALLET 18 HUECO	-2	jueves, 05 de enero de 2023
PALLET 12 HUECO	-1	miércoles, 04 de enero de 2023



Ubicación de Obras